

附件6

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2022年老旧小区改造项目						
主管部门			潘集区人民政府			实施单位	潘集区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	5038	5038	1607.2	10	31.90%	3.19
			其中: 本年财政拨款	5038	5038	1607.2	10	31.90%	3.19
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	完成27个老旧小区整治改造					完成27个老旧小区整治改造			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	27个老旧小区		个	27	20	20	
		质量指标	质量合格		合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成目标任务		1年内	1年内	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤ 预 算数	≤ 预算数	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升住房品质		有效较 高	有效较高	10	10	
		社会效益 指标	提高群众获得感、幸福感		有效较 高	有效较高	10	10	
		生态效益 指标	该项目不适合此指标						
		可持续影 响指标	提高群众获得感、幸福感		效果明 显	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	改造小区居民满意度		≥80 %	≥80 %	10	10	
总分						100	93.19		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。